

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
контрольного мероприятия:
аудитор Счетной палаты Самарской
области



С.В. Неткачев

АКТ

контрольного мероприятия

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в форме субсидий министерством культуры Самарской области на капитальный ремонт нежилого здания ДК «Октябрь», расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 4, д. 9, принадлежащего на праве оперативного управления МБУК «ДК «Чайка» за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года»

г. Самара

02 декабря 2019 года

Контрольное мероприятие проведено главным инспектором Счетной палаты Самарской области А.П. Егоровым (руководитель рабочей группы) и инспектором Счетной палаты Самарской области А.Ю. Коробейниковым.

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.39 плана работы Счетной палаты Самарской области на 2019 год.

Объекты контроля: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Чайка» (далее – МБУК «ДК «Чайка», Учреждение) и иные организации, связанные с предметом проверки.

Предмет контрольного мероприятия

- деятельность МБУК «ДК «Чайка» по использованию бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт нежилого здания ДК «Октябрь», расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 4, д. 9, принадлежащего на праве оперативного управления МБУК ДК «Чайка», в том числе по реализации контроля за осуществлением закупок, эффективностью использования предоставленных средств, за привлеченными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

- деятельность юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, физических лиц) в части соблюдения ими условий муниципальных

контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) при капитальном ремонте нежилого здания ДК «Октябрь».

Проверяемый период деятельности: 2017-2018 годы и истекший период 2019 года.

Цели (направления) контрольного мероприятия: оценка правомерности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт нежилого здания ДК «Октябрь».

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 01 ноября по 02 декабря 2019 года.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Дом культуры «Чайка» (МБУК «ДК «Чайка», Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации г.о. Самара от 26.12.2011 №2067. Учредителем Учреждения является муниципальное образование г.о. Самара. МБУК «ДК «Чайка» создано в целях организации досуга и приобщения жителей г.о. Самара к творчеству, удовлетворении потребности населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства и т.д.

Департаментом финансов Администрации г.о. Самара открыты лицевые счета №203.04.001.0 и №303.04.001.0 к расчетному счету №40701810636013000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области.

В проверяемом периоде должностными лицами, имевшими право подписи, являлись:

право первой подписи – с 07.09.2009 по настоящее время директор МБУК «ДК «Чайка» Г.М. Сафина;

правом второй подписи – с 17.04.2018 по 13.05 2019 главный бухгалтер МБУК «ДК «Чайка» Л.Л. Долинина;

с 14.05.2019 по настоящее время главный бухгалтер МБУК «ДК «Чайка» В.А. Басова.

Сведения о предыдущих контрольных мероприятиях, проведенных другими контрольными органами и связанных с предметом контрольного мероприятия, а также об устранении выявленных нарушений: Отделом контроля и мониторинга в сфере закупок Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации г.о. Самара проведена внеплановая проверка в отношении действий должностного лица МБУК «ДК

«Чайка» на предмет соблюдения требований законодательства о контрактной системе. По результатам проверки установлено, что в действиях должностного лица Учреждения присутствуют нарушения требований части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Закон №44-ФЗ) в части неосуществления закупок у субъектов малого предпринимательства. Постановлением УФАС по Самарской области от 17.06.2019 по делу №063/04/7.30-204/2019 производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Сведения о предыдущих контрольных мероприятиях Счетной палаты, по результатам которых были выявлены нарушения и недостатки, информацию о принятых мерах по их устранению, а также предложения (рекомендации), которые не были выполнены: отсутствуют.

Перечень неполученной информации (документации) из числа затребованной с указанием причин непредставления (несвоевременного представления) информации (документации): отсутствуют.

В Счетную палату поступило обращение Управления ФСБ России по Самарской области от 21.12.2018 №3/1048 с предложением провести проверку расходования денежных средств, выделяемых в рамках субсидий министерством культуры Самарской области на проведение капитального ремонта нежилого здания (дом культуры «Октябрь»), расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 4, д.9, принадлежащего на праве оперативного управления МБУК «ДК «Чайка».

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Согласно статье 8 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-1) (далее – Основы о культуре) в Российской Федерации культурная деятельность является неотъемлемым правом каждого гражданина независимо от национального и социального происхождения, языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, места жительства, имущественного положения, образования, профессии или других обстоятельств. Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий для общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ. В соответствии со статьей 30 Основ о культуре в целях обеспечения общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ для всех граждан органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления в соответствии со своей

компетенцией обязаны: поощрять деятельность граждан по приобщению детей к творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, любительским искусством, ремеслами; создавать условия для эстетического воспитания и художественного образования прежде всего посредством поддержки и развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусств, а также сохранения бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек.

В соответствии со статьей 4 Закона Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области» государственная культурная политика в Самарской области является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти Самарской области и основывается на следующих принципах: признание основополагающей роли культуры в процессе развития и самореализации личности, гуманизации общества, воспитания населения в духе уважения к общечеловеческим ценностям, гражданственности и патриотизма; обеспечение государственных гарантий сохранения и развития сферы культуры; признание неотъемлемости прав каждого человека на культурную деятельность и творчество в сфере культуры. В соответствии со статьей 15 того же закона инвестиционная политика в области культуры направлена на сохранение, развитие и приумножение национально-культурного достояния населения Самарской области.

В Красноглинском районе городского округа Самара осуществляет деятельность МБУК «ДК «Чайка». На базе МБУК «ДК «Чайка» работает 36 клубных формирований, 7 клубных любительских объединений и 2 клуба по интересам: 23 детских и 22 для взрослых, в которых занимается 4840 человек (источник информации - официальный сайт учреждения в сети Интернет по адресу: <http://www.mdkchaika63.ru/main/o-nas>).

В 2013 году в состав недвижимого имущества, используемого МБУК «ДК «Чайка» на праве оперативного управления, включено здание ДК «Октябрь», расположенное по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 4, д.9. В соответствии с приказом департамента управления имуществом г.о. Самара от 10.10.2014 №4037 нежилое здание ДК «Октябрь» передано в оперативное управление Учреждению, о чем составлен акт приема-передачи муниципального имущества от 10.10.2014. Управлением Росреестра по Самарской области выдано свидетельство о государственной регистрации права от 18.11.2015 на оперативное управление объектом недвижимости.

Здание ДК «Октябрь» возведено в 1954 году по типовому проекту «Проект типового дома культуры с залом на 500 мест», разработанному Академией архитектуры СССР. Здание двухэтажное с подвалом, неэксплуатируемой кровлей. Здание состоит из двух частей – клубной и театральной. Под сценой располагается блок подвальных помещений.

Сотрудниками Администрации г.о. Самара, § Администрации Красноглинского района г.о. Самара и МБУК «ДК «Чайка» произведен осмотр здания ДК «Октябрь», по результатам которого установлено неудовлетворительное состояние кровли и несущей стены, о чем составлен акт от 06.05.2015. Учреждению рекомендовано провести техническое обследование здания, ограничить доступ в помещения 2-го этажа. Для разработки проекта капитального ремонта здания МБУК «ДК «Чайка» привлекло ООО «Архстройпроект», которым подготовлен проект (шифр 012-14). Проект получил положительное заключение государственной экспертизы ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» от 29.05.2015 №63-1-4526-15.

Однако капитальный ремонт здания в соответствии с проектом не выполнялся. Постановлением судьи Красноглинского районного суда г. Самары от 12.11.2015 приостановлена деятельность Учреждения по эксплуатации здания ДК «Октябрь» в связи с повторным административным правонарушением, предусмотренным частью 5 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), а именно не соблюдение норм противопожарной безопасности.

В 2018 году проведено повторное обследование и оценка технического состояния здания ДК «Октябрь». Учреждение заключило договор от 29.06.2018 №113 с ООО «Архитектурно-проектная мастерская» стоимостью 20,0 тыс. рублей (за счет внебюджетных средств). ООО «Архитектурно-проектная мастерская» подготовлен технический отчет по теме: «Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций здания «ДК «Октябрь». По результатам обследования сделан вывод, что общее техническое состояние здания – неудовлетворительное, физический износ составляет более 55%. Эксплуатация конструктивных элементов возможна при условии значительного капитального ремонта.

Таким образом, без проведения капитального ремонта здания ДК «Октябрь» невозможна его эксплуатация и, как следствие, невозможно оказание на его базе гражданам услуг в сфере культуры.

2. Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №682 (в редакции от 17.08.2018) утверждена государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» (Государственная программа). Ответственным исполнителем программы является министерство культуры Самарской области (Минкульт СО), одним из участников - министерство строительства Самарской области (Минстрой СО). Целью государственной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития и формирования гармонично развитой личности. Достижение указанной цели предполагается, в том числе, посредством создания оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в государственных (муниципальных) учреждениях культуры. Показателем, характеризующим создание таких условий, является количество государственных учреждений культуры, в зданиях (помещениях) которых проведены работы по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций, выполнению проектно-изыскательских работ и (или) работ по капитальному ремонту зданий (помещений) государственных учреждений культуры.

Согласно разделу 6 Государственной программы финансирование мероприятий по созданию оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в государственных (муниципальных) учреждениях культуры осуществляется в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. В соответствии с пунктом 7 приложения 5 к Государственной программе одним из критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является необходимость осуществления капитального ремонта в зданиях (помещениях) муниципальных учреждений с целью восстановления эксплуатационных характеристик данных зданий (помещений) при условии степени износа здания (помещения), строительных конструкций и/или элементов таких конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов или их элементов более 50%. Как уже отмечалось, по результатам обследования в 2018 году и оценки технического состояния здания ДК «Октябрь» сделан вывод, что общее техническое состояние здания – неудовлетворительное, физический износ

составляет более 55%. Эксплуатация конструктивных элементов возможна при условии значительного капитального ремонта.

Таким образом, городской округ Самара соответствует критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, предусмотренным пунктом 7 приложения 5 к Государственной программе (в редакции от 17.08.2018).

В соответствии с пунктом 9 приложения 5 к Государственной программе субсидии предоставляются, в том числе, при наличии у муниципального образования программы, аналогичной Государственной программе.

На территории г.о. Самара реализуется муниципальная программа г.о. Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы», утвержденная постановлением Администрации г.о. Самара от 29.12.2017 №1160 (Муниципальная программа). Целью Муниципальной программы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара. Одним из мероприятий муниципальной программы является – разработка проектно-сметной документации, проведение предпроектных и ремонтных работ (в том числе капитального ремонта) в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры (пункт 3.5 приложения №1 к Муниципальной программе).

Таким образом, городской округ Самара соответствует условиям предоставления субсидий, предусмотренным пунктом 9 приложения 5 к Государственной программе (в редакции от 17.08.2018).

3. Распределением субсидий на 2018 и 2019 годы из областного бюджета бюджету городского округа Самара на осуществление капитального ремонта здания (помещения) муниципального учреждения, осуществляющего деятельность в сфере культуры, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 30.08.2018 №515, предусмотрено предоставление субсидий г.о. Самара в сумме 106 000,0 тыс. рублей, в том числе: 36 000,0 тыс. рублей в 2018 году, 70 000,0 тыс. рублей в 2019 году.

На перечисленных выше основаниях Минкультом СО заключено с администрацией г.о. Самара соглашение от 21.09.2018 №10-МТБ о предоставлении в 2018-2019 годах субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Самара на осуществление капитального ремонта нежилого здания «Дом культуры «Октябрь», расположенного по адресу: г.Самара, Красноглинский район, п.Мехзавод, квартал 4, д.9. Размер субсидии, предоставляемой по соглашению от 21.09.2018 №10-МТБ, составляет

106 000,0 тыс. рублей, в том числе: 36 000,0 тыс. рублей в 2018 году и 70 000,0 тыс. рублей в 2019 году. Предельная доля участия средств областного бюджета в софинансировании расходного обязательства по проведению капитального ремонта здания составляет 95% от общего объема финансирования. Срок действия соглашения – до 31.12.2019.

Между Администрацией г.о. Самара, в лице департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара (Департамент культуры), и МБУК «ДК «Чайка» заключено соглашение от 14.02.2018 №5/ИЦ о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям г.о. Самара в сфере культуры, туризма и молодежной политики на иные цели (реализация мероприятий Муниципальной программы). Дополнительным соглашением от 19.10.2018 №3 к соглашению от 14.02.2018 №5/ИЦ в перечень субсидий на иные цели включено мероприятие по капитальному ремонту ДК «Октябрь» с объемом финансирования 37 879,9 тыс. рублей, из них: 36 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 879,9 тыс. рублей – средства местного бюджета. Срок действия соглашения от 14.02.2018 №5/ИЦ – в течение 2018 года.

Объем и условия предоставления субсидий определяется в соответствии с порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям г.о. Самара в сфере культуры и молодежной политики на проведение капитального ремонта, являющимся приложением №1 к постановлению Администрации г.о. Самара от 19.06.2012 №727 «Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям г.о. Самара в сфере культуры и молодежной политики на иные цели» (Порядок). В целях получения субсидий МБУК «ДК «Чайка» предоставило в Департамент культуры документы, предусмотренные пунктом 4 Порядка.

4. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16) утвержден паспорт национального проекта «Культура». Основная идеология проекта - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании. Целью проекта (в период с 2019 по 2024 год) является увеличение на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры. Увеличение посещений

учреждений культуры будет достигнуто путем модернизации инфраструктуры культуры и создания условий для творческой самореализации и досуга.

В структуру национального проекта входит федеральный проект «Культурная среда», который направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений от национальных, имеющих мировое значение до сельских организаций культуры. В результате реноваций (реконструкция, строительство, капитальный ремонт, работы по сохранению объектов культурного наследия, благоустройство и др.) действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

Протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 12.04.2019 №ДА-11 (в редакции от 08.11.2019) утвержден паспорт региональной составляющей федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда». Целью региональной составляющей федерального проекта является увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Основными показателями достижения указанной цели являются: количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры до 2024 года в количестве 11 единиц, в том числе в 2019 году – 9 единиц, количество организаций культуры, получивших современное оборудование до 2024 года к количеству 119 единиц, в том числе в 2019 году – 79 единицы. Дополнительным показателем достижения цели проекта «Культурная среда» является увеличение до 2024 года на 15% числа посещений организаций культуры, в том числе в 2019 году – 1%.

Одним из результатов региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» является капитальный ремонт 4 зданий учреждений культуры, в том числе ДК «Октябрь» (пункт 2.3 проекта, собственный результат региональной составляющей).

В 2019 году между Администрацией г.о. Самара, в лице департамента культуры, и МБУК «ДК «Чайка» заключено соглашение от 15.03.2019 №5/ИЦ о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям г.о. Самара в сфере культуры, туризма и молодежной политики на иные цели, в том числе на капитальный ремонт здания ДК «Октябрь» (результат которого будет способствовать достижению целей региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» и целей Государственной программы). Срок действия соглашения от 15.03.2019 №5/ИЦ – в течение 2019 года.

5. Согласно выписке из сводной бюджетной росписи на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов объем средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта здания ДК «Октябрь», составляет 111 656,5 тыс. рублей, в том числе: 106 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 5 565,5 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Согласно уведомлению по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 21.09.2018 №903.МТБ.3 Минкульт довел до Администрации г.о. Самара в 2018 году субсидии в объеме 36 000,0 тыс. рублей.

В соответствии со справками об изменении лимитов бюджетных обязательств до Департамента культуры доведены лимиты бюджетных обязательств на 2018 год в сумме 37 879,9 тыс. рублей, в том числе: 36 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 879,9 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Фактически Минкультом перечислена субсидия в объеме 34 728,9 тыс. рублей (п/п от 28.12.2018 №38 на сумму 6 816,9 тыс. рублей, п/п от 29.12.2018 №40 на сумму 27 912,0 тыс. рублей). Департаментом культуры перечислена Учреждению субсидия в сумме 8 696,8 тыс. рублей, в том числе: 6 816,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 879,9 тыс. рублей – средства местного бюджета. Средства, предусмотренные для оплаты аванса по контракту от 25.12.2018 №1119117, в сумме 27 912,0 тыс. рублей перечислены Минкультом 29.12.2018 (суббота). При этом, на счет Администрации г.о. Самара указанные средства поступили 31.12.2018. Дальнейшее перечисление средств в МБУК «ДК «Чайка» для оплаты аванса подрядной организации в текущем финансовом году не представилось возможным.

Департаментом культуры произведен возврат неиспользованного остатка субсидии на осуществление капитального ремонта ДК «Октябрь» в сумме 27 912,0 тыс. рублей (заявка на возврат от 15.01.2019 №12 в департамент

финансов и экономического развития Администрации г.о. Самара, заявка на возврат от 08.02.2019 №6 в Минкульт).

В январе 2019 года в соответствии с пунктом 3.7 соглашения от 21.09.2018 №10-МТБ Администрация г.о. Самара подтвердила потребность в неиспользованном остатке субсидии на 2019 год. Согласно уведомлению от 28.01.2019 №903.МТБ.7 Минкульт довел субсидию до Администрации г.о. Самара в объеме подтвержденного остатка в размере 27 912,0 тыс. рублей.

В соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 09.01.2019 №711-2-0013 Минкульт довел до Администрации г.о. Самара субсидию в объеме 70 000,0 тыс. рублей.

В соответствии со справками об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2019 год до Департамента культуры доведены лимиты бюджетных обязательств на 2019 год в сумме 101 597,6 тыс. рублей, в том числе: 97 912,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 3 685,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем средств, предусмотренный Учреждением на капитальный ремонт здания ДК «Октябрь» в 2019 году (в редакции дополнительного соглашения от 23.10.2019 №8 к соглашению от 15.03.2019 №5/ИЦ), составил 97 667,1 тыс. рублей, из них: 94 137,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 3 530,1 тыс. рублей – средства местного бюджета (объем средств определен из стоимости фактически заключенных контрактов).

Фактически по состоянию на 14.11.2019 Минкультом перечислена субсидия в объеме 33 578,4 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток прошлого года в объеме 27 912,0 тыс. рублей. Департаментом перечислена Учреждению субсидия в сумме 36 026,1 тыс. рублей, из них: 33 578,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 2 447,7 тыс. рублей – средства местного бюджета.

7. МБУК «ДК «Чайка» произведена корректировка сметной документации, разработанной ООО «Архстройпроект» в 2015 году, в части пересчета стоимости работ в текущие цены по состоянию на 01.05.2018. Получено положительное заключение государственной экспертизы ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» от 05.10.2018 №63-1-7051-18.

В 2018-2019 годах МБУК «ДК «Чайка» заключило шесть договоров (контрактов) на выполнение работ (оказание услуг) на объекте ДК «Октябрь» на общую сумму 106 364,0 тыс. рублей, в том числе:

- договор от 14.11.2018 №Д-05-0332-В с ООО «Самарские коммунальные системы» (ИНН 6312110828) на технологическое присоединение здания к системе холодного водоснабжения на сумму 7 175,7 тыс. рублей.

- контракт от 25.12.2018 №1119117 с ООО «РегионСпецСтрой» (ИНН 6319210807) на капитальный ремонт здания на сумму 98 110,5 тыс. рублей.

- договор от 27.05.2019 №110/19 с ООО «Инвест» (ИНН 6318021317) на проведение строительного контроля на сумму 199,0 тыс. рублей.

- договор от 27.05.2019 №112/19 с ООО «Инвест» (ИНН 6318021317) на проведение строительного контроля на сумму 395,0 тыс. рублей.

- договор от 03.06.2019 №111/19 с ООО «Инвест» (ИНН 6318021317) на проведение строительного контроля на сумму 387,1 тыс. рублей.

- договор от 05.09.2019 №169/7 с ООО «Самарская сетевая компания» (ИНН 6367047389) на технологическое присоединение к электрическим сетям здания ДК «Октябрь» на сумму 96,7 тыс. рублей.

7.1. Договор от 14.11.2018 №Д-05-0332-В с ООО «Самарские коммунальные системы» на технологическое присоединение здания к системе холодного водоснабжения заключен на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Закон №44-ФЗ). Цена договора определена на основании пункта 116 Методических рекомендаций по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013 №1746-Э, и составила 7 175,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ по договору – в течение 18 месяцев со дня начала действия договора. Срок действия договора – в течение 18 месяцев со дня начала действия договора, а в части выполнения сторонами своих обязательств до полного их исполнения.

По результатам выполнения работ подписан акт от 17.12.2018 о подключении (технологическом присоединении) здания ДК «Октябрь». Учреждением фактически оплачено ООО «Самарские коммунальные системы» 7 175,7 тыс. рублей.

7.2. В целях проведения работ по капитальному ремонту ДК «Октябрь» Учреждением заключен контракт от 25.12.2018 №1119117 (далее – контракт №1119117) с ООО «РегионСпецСтрой» на сумму 98 110,5 тыс. рублей, со сроком выполнения работ – 25.12.2019, срок действия контракта – 31.12.2019.

Контрактом №1119117 предусмотрено выполнение следующих видов работ: демонтажные работы, общестроительные работы (устройство полов, внутренние отделочные работы, ремонт фасада и отмостки), замена внутренних инженерных сетей (отопление, вентиляция, водопровод и канализация, электроосвещение, пожарная сигнализация, видеонаблюдение), ремонт крыльца и козырька, замена наружного теплоснабжения, устройство ограждения.

В соответствии с пунктом 8.1 Контракта №1119117 ООО «РегионСпецСтрой» предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии от 24.12.2018 №105848, выданной ПАО Московский кредитный банк, в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 29 581,0 тыс. рублей, со сроком действия до 31.01.2020.

Контракт №1119117 подписан со стороны заказчика – директором МБУК «ДК «Чайка» Г.М. Сафиной, со стороны подрядной организации – директором ООО «РегионСпецСтрой» В.Н. Горловым.

На основании пункта 2.2 контракта №1119117 МБУК «ДК «Чайка» перечислило ООО «РегионСпецСтрой» аванс в размере 29 433,1 тыс. рублей (30%), в том числе: 27 912,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (п/п от 26.03.2019 №1), 1 521,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 08.07.2019 №С-1 (за период 01.01.2019-08.07.2019) объем выполненных работ по капитальному ремонту здания ДК «Октябрь» составил 6 010,9 тыс. рублей. Стоимость работ зачтена в счет аванса в полном объеме. Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 27.08.2019 №Ф3-2 объем выполненных работ составил 8 520,8 тыс. рублей. Учреждением произведена оплата в сумме 5 964,6 тыс. рублей (70%), работы на сумму 2 556,2 тыс. рублей (30%) зачтены в счет аванса.

Общей объем выполненных работ по капитальному ремонту здания ДК «Октябрь» (по состоянию на 14.11.2019) составил 14 531,7 тыс. рублей, фактически Учреждением оплачено ООО «РегионСпецСтрой» 35 397,7 тыс. рублей, в том числе неотработанный аванс 20 866,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 6.1.4 контракта №1119117 ООО «РегионСпецСтрой» уведомило Учреждение о привлечении субподрядной организации ООО «Волгострой-С» (ИНН 6312165351) для выполнения работ по капитальному ремонту здания ДК «Октябрь» по договору субподряда от 18.01.2019 №1119117-СУБ на сумму 88 299,4 тыс. рублей. Также письмом от

19.11.2019 №559 ООО «РегионСпецСтрой» сообщило, что в рамках производства работ по Контракту №1119117 организация не выполняет работы собственными силами, все работы выполняет субподрядная организация ООО «Волгострой-С».

Таким образом, разница между стоимостью работ, предъявляемых ООО «РегионСпецСтрой» Учреждению по Контракту №1119117, и стоимостью работ, выполняемых субподрядной организацией ООО «Волгострой-С», составляет 9 811,1 тыс. рублей или 10% от стоимости договора.

Комиссией с участием представителей Счетной палаты, МБУК «ДК Чайка» и ООО «Инвест» выполнен осмотр здания ДК «Октябрь» с проведением выборочных контрольных обмеров. В ходе осмотра выявлены невыполненные работы при исполнении Контракта №1119117, отраженные в акте о приемке выполненных работ от 08.07.2019 №Акт-02-01-07/2, а именно не выполнены работы по монтажу радиальных вентиляторов (приложение №1 - акт осмотра объекта с проведением выборочных контрольных обмеров от 12.11.2019). Стоимость невыполненных работ составила 25,8 тыс. рублей (приложение №2 - расчет стоимости невыполненных работ в соответствии с актами осмотра объекта с проведением выборочных контрольных обмеров от 12.11.2019).

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона №44-ФЗ закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

Согласно части 1 статьи 94 Закона №44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством, в том числе приемку выполненной работы, предусмотренной контрактом.

Статьей 309 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

Статьями 746, 753 ГК РФ определен порядок сдачи, приемки и оплаты работ по договору строительного подряда. В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Поскольку работы, отраженные в акте о приемке выполненных работ от 08.07.2019 №Акт-02-01-

07/2 в рамках исполнения Контракта №1119117, не выполнены, то у Учреждения не было оснований для подписания акта.

Согласно пункту 4.3.4 Контракта №1119117 Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком результатов работ обязан осмотреть и принять их, а при обнаружении отступлений от настоящего Контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе составить Акт о недостатках (дефектах). В соответствии с пунктом 2.7 Контракта №1119117 невыполненные работы и работы, выполненные ненадлежащим образом, не подлежат оплате Заказчиком.

В нарушение части 1 статьи 94 Закона №44-ФЗ, статей 746, 753 ГК РФ и пунктов 4.3.4 и 2.7 Контракта №1119117 МБУК «ДК «Чайка» приняты и оплачены невыполненные работы на сумму 25,8 тыс. рублей.

В период проведения основного этапа контрольного мероприятия выявленные замечания устранены в полном размере путем выполнения работ, о чем составлен акт повторного осмотра объекта от 19.11.2019 (приложение №3 - акт повторного осмотра объекта от 19.11.2019).

Дополнительным соглашением №4 от 26.08.2019 №4 к контракту №1119117 внесены изменения в график производства работ, в части уточнения сроков выполнения отдельных видов работ без изменения окончательного срока.

Анализ исполнения графика производства работ, объема работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ формы КС-2, и фактически выполненных работ по состоянию на 14.11.2019 представлен в таблице.

таблица 1

№ п/п	Наименование работ	Срок по графику	КС-2	Факт
I	Демонтажные работы	20.06.2019	100%	100%
II	Полы			
1.	Штучный паркет	11.09.2019	0	70%
2.	Плитка керамогранит	10.11.2019	0	0
3.	Паркетная доска	10.11.2019	-	-
4.	Линолеум	10.11.2019	0	80%
III	Отделочные работы			
1.	Ремонт штукатурки	30.09.2019	25%	80%
2.	Оштукатуривание	30.09.2019	25%	80%
3.	Окраска	30.11.2019	0	50%
4.	Обои окраска	30.11.2019	25%	80%
5.	Галтели	30.11.2019	0	100%
6.	Плинтус	30.11.2019	0	0
7.	Лак полы	30.11.2019	0	0
8.	Плитка, стены	31.10.2019	0	90%
9.	Шелк, стены	31.10.2019	-	-

IV	Окна			
1.	ПВХ	10.09.2019	100%	100%
2.	Алюминиевые	10.11.2019	-	-
V	Двери			
1.	Шпон дуба	30.11.2019	0	60%
2.	ПВХ	20.11.2019	0	100%
3.	Противопожарные, металлические	20.11.2019	0	90%
VI	Потолки			
1.	Штукатурка потолков по дереву	31.05.2019	100%	100%
2.	«Армстронг»	31.10.2019	-	-
VII	Балконы	30.09.2019	100%	100%
VIII	Лестницы Л-1, Л-2	30.09.2019	0	0
IX	Патерна	31.03.2019	30%	100%
X	Фасад	30.09.2019	60%	100%
XI	Крыльца	30.09.2019	0	100%
XII	Роспись	30.09.2019	30%	100%
XIII	Отопление	30.09.2019	30%	100%
XIV	Вентиляция	30.11.2019	30%	90%
XV	Водопровод, канализация	30.11.2019	40%	80%
XVI	Электроосвещение	30.09.2019	20%	20%
XVII	Оборудование сцены			
1.	Звук	10.12.2019	0	0
2.	Свет	10.12.2019	0	0
3.	Механика	20.11.2019	0	50%
XVIII	Люстры	31.12.2019	0	0
XIX	Пожарная сигнализация и видеонаблюдение	20.10.2019	30%	30%
XX	Пусконаладочные работы	10.12.2019	0	0
XXI	Сдача объекта	31.12.2019	-	-

В результате установлено, что в целом фактические сроки выполнения работ соответствуют Графику производства работ. При этом необходимо отметить, что объем выполненных работ на объекте составляет 80%, из них учтено в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 и оплачено подрядчику 15%.

Между тем, по итогам рабочих встреч с руководителем Департамента культуры и молодежной политики г.о. Самара Шестопаловой Т.В., главным инженером МБУК «ДК «Чайка» Макловым В.В., директором ООО «Волгострой-С» Смирновым Е.В., заместителем директора ООО «Инвест» Афанасьевой О.В. можно сделать вывод о том, что, учитывая темп производства работ, капитальный ремонт ДК «Октябрь» может быть завершен в установленные контрактом сроки.

7.3. В целях проведения строительного контроля по капитальному ремонту здания ДК «Октябрь» в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ Учреждение заключило три контракта от 27.05.2019 №110/19, от 27.05.2019 №112/19 и от 03.06.2019 №111/19 с ООО «Инвест» на общую сумму 981,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ – до окончания выполнения работ по Контракту №1119117. Срок действия договора – до 31.12.2019, а в части выполнения сторонами своих обязательств до полного их исполнения.

Контракты подписаны со стороны заказчика – директором МБУК «ДК «Чайка» Г.М. Сафиной, со стороны исполнителя – директором ООО «Инвест» Ю.Н. Афанасьевым.

В соответствии с пунктами 4.1.2 указанных контрактов акты о приемке выполненных работ формы КС-2, предъявленных ООО «РегионСпецСтрой» в рамках исполнения контракта №1119117, подписаны со стороны ООО «Инвест» заместителем директора Афанасьевой О.В.

По состоянию на 14.11.2019 акты выполнения работ по контрактам от 27.05.2019 №110/19, от 27.05.2019 №112/19 и от 03.06.2019 №111/19 не подписывались и не оплачивались.

7.4. Договор от 05.09.2019 №169/7 с ООО «Самарская сетевая компания» на технологическое присоединение здания к электрическим сетям заключен на основании пункта 1 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2018 №990 и составил 96,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

В соответствии с пунктом 11 договора от 05.09.2019 №169/7 Учреждение оплатило ООО «Самарская сетевая компания» аванс в размере 43,5 тыс. рублей. По состоянию на 15.11.2019 акты выполнения работ не подписывались и не оплачивались.

8. Анализ хода и промежуточных итогов реализации региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Анализ паспорта региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» показал, что цель и задачи региональной составляющей соответствуют цели и задачам федерального проекта. Наименования задач и результаты в паспорте региональной составляющей указываются в соответствии с формулировками, примененными для описания задач и результатов в паспорте федерального проекта.

Министерство культуры Российской Федерации и Правительство Самарской области заключили Соглашение о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Самарская область)» на территории Самарской области от 22 января 2019 г. №054-2019-А10067-1. 05.04.2019 сторонами заключено дополнительное соглашение №054-2019-А10067-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта. Согласно приложению №1 к соглашению (в редакции дополнительного соглашения) в 2019 году планируется достижение следующих показателей: количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) – 9; количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) – 73.

Согласно пункту 3.2.7 Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441, региональная политика в области культуры в долгосрочной перспективе предполагает создание условий для обеспечения максимальной доступности культурных благ для населения, сохранение культурного наследия. Среди основных направлений этой политики можно выделить следующие:

- совершенствование материально-технической базы учреждений культуры;
- организация и проведение социально значимых мероприятий (музыкальных и театральных фестивалей, конкурсов профессионального искусства и других мероприятий);
- преобразование культурно-досуговых учреждений в многофункциональные культурные центры, отвечающие разнообразным потребностям детей и взрослых;
- создание кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек для просмотра новинок российского кинематографа в актуальном технологическом формате вещания;
- модернизация региональных и муниципальных театров для детей и юношества путем их реконструкции, капитального ремонта и технического переоснащения.

Целевым показателем реализации перечисленных мероприятий является увеличение посещаемости учреждений культуры Самарской области.

Таким образом, цель и задачи региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» соответствуют документам стратегического планирования региона.

Как уже отмечалось, одним из результатов проекта «Культурная среда» является капитальный ремонт 4 зданий учреждений культуры, в том числе ДК «Октябрь» (пункт 2.3 проекта, собственный результат региональной составляющей). При сопоставлении плана мероприятий по реализации регионального проекта, являющимся приложением 1 к паспорту регионального проекта «Культурная среда», с фактическими данными, в части реализации сроков достижения результатов (контрольных точек) при капитальном ремонте ДК «Октябрь», отклонений от плановых значений не установлено, а именно:

№ по паспорту	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок окончания реализации по паспорту	Фактический срок реализации
9	Капитально отремонтированы здания учреждений культуры в городах Самарской области 0	31.12.2019	31.12.2019 (план) в работе
9.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.07.2019	29.06.2018 (тех. обследование здания) 05.10.2018 (положит. заключение эксперт.)
9.1.1	Утверждение распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области	31.05.2019	30.08.2018 (ППСО №515)
9.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.08.2019	21.09.2018 (соглашение №10-МТБ) 25.12.2018 (контракт №1119117)
9.2.1	Заключены Соглашение на предоставление субсидий между министерством культуры Самарской области и муниципальными образованиями -победителями конкурсного	28.02.2019	21.09.2018 (соглашение №10-МТБ)
9.2.2	Определен исполнитель по капитальному ремонту	25.07.2019	25.12.2018 (контракт №1119117)

9.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019 (план) в работе
9.3.1	Выполнение работ по капитальному ремонту *	31.12.2019	31.12.2019 (план) в работе
9.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019 (план)
9.4.1	Предоставление отчета об использовании средств	31.12.2019	31.12.2019 (план)

На территории п. Мехзавод г.о. Самара проживает порядка 20 000 человек. По информации департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара на территории поселка находятся три действующих учреждения сферы «Культура» (библиотека №16, библиотека №30 и МБУДО «Детская школа искусств №6) и недействующий ДК «Октябрь». Ввод в эксплуатацию ДК «Октябрь» позволит жителям п. Мехзавод пользоваться услугами, предоставленными учреждением культурно-досуговой деятельности (приложение №4 – письмо от 21.11.2019 №1-02/5-02/3063).

МБУК «ДК «Чайка» разработало перспективный план работы ДК «Октябрь» на 2020 год. Согласно плану основная деятельность Учреждения заключается в удовлетворении общественных потребностей сохранения, развития и поддержки народной традиционной культуры, поддержке любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха. На 2020 год в здании ДК «Октябрь» запланировано проведение не менее 62 мероприятий на постоянной основе для жителей района (взрослое население и дети), а также 5 мероприятий по работе с различными категориями граждан (учащиеся, социально-незащищенные категории граждан, инвалиды и т.д.).

Таким образом, деятельность МБУК «ДК «Чайка» соответствует основной идеологии проекта - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, в частности, капитально отремонтированный ДК «Октябрь» позволит Учреждению оказывать услуг по культурно-досуговой деятельности на территории п. Мехзавод г.о. Самара.

Долю в достижении показателя региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» «Увеличение количества посещений учреждений культуры на 15% до 2024 года» от реализации мероприятия по капитальному ремонту ДК «Октябрь» возможно будет определить по истечению 2020 года.

9. Соблюдение требований Закона №44-ФЗ при заключении и исполнении контрактов

Проверка соблюдения требований Закона №44-ФЗ осуществлялась по информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) (ЕИС).

Открытый аукцион в электронной форме по определению подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту здания ДК «Октябрь» для Учреждения проведен Главным управлением организации торгов Самарской области (номер извещения 0142200001318015769).

Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен Учреждением исходя из стоимости строительно-монтажных работ по сводному сметному расчету в сумме 98 603,5 тыс. рублей в ценах по состоянию на 01.05.2018.

На участие в аукционе было подано 7 заявок. К открытому аукциону в электронной форме допущены 7 заявок. При проведении электронного аукциона единственное ценовое предложение поступило от ООО «РегионСпецСтрой» с понижением цены до 98 110,5 тыс. рублей. По результатам рассмотрения вторых частей заявок согласно части 13 статьи 69 Закона №44-ФЗ аукцион признан несостоявшимся.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 12.12.2018 №0142200001318015769 Учреждением заключен контракт №1119117 с ООО «РегионСпецСтрой» на капитальный ремонт ДК «Октябрь».

Дополнительным соглашением от 29.03.2019 №3/1 МБУК «ДК «Чайка» внесены изменения в существенные условия контракта №1119117, а именно в дефектные ведомости и локальные ресурсные расчеты: РС-02-01-06, РС-02-01-07, РС-02-01-08, РС-02-01-11/1, РС-02-01-13, РС-02-01-14, РС-02-01-02/1, РС-02-01-02/2 без изменения сметной стоимости контракта.

Дополнительное соглашение подписано со стороны заказчика – исполняющим обязанности директора МБУК «ДК «Чайка» Н.Ю. Мехрабовой (приказ от 07.03.2019 №21 О возложении права подписи), со стороны подрядчика – директором ООО «РегионСпецСтрой» В.Н. Горловым.

При изучении указанных локальных ресурсных расчетов установлено следующее.

РС-02-01-06 «Отопление в здании ДК «Октябрь»:

исключены работы по установке модульного теплового пункта в количестве 1 шт (-100%);

исключены работы по прокладке трубопроводов отопления диаметром 40 мм в количестве 108 м (-100%);

добавлены работы по прокладке трубопровода отопления диаметром 32 мм в количестве 45 м (+30%), диаметром 50 мм – 10 м (+7%), диаметром 63 мм – 30 м (+100%).

РС-02-01-08 «Водопровод и канализация в здании ДК «Октябрь»:

исключены работы по прокладке трубопроводов водоснабжения диаметром 65 мм (В-2) в количестве 206,2 м (-100%);

добавлены работы по прокладке трубопровода водоснабжения диаметром 50 мм в количестве 36 м (+100%), диаметром 100 мм – 105 м (+33%).

Таким образом, МБУК «ДК «Чайка» внесены изменения в объемы работ без изменения общей стоимости работ.

Согласно части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ при исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей и статьей 95 Закона №44-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ (в редакции от 27.12.2018, действующей на момент заключения дополнительного соглашения от 29.03.2019 №3/1) изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на

десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

В случае возникновения необходимости в видах (объемах) работ, не предусмотренных контрактом, следует осуществлять новую закупку конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленными Законом №44-ФЗ (указанная позиция подтверждается письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.04.2016 № Д28и-1055).

В нарушение части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ МБУК «ДК «Чайка» допущено изменение условий Контракта №1119117, не отвечающее требованиям статьи 95 Закона №44-ФЗ, в части замены объемов работ более чем на 10%.

За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности не истек.

В ходе контрольного мероприятия осуществлена проверка исполнения контрактов на соответствие статье 103 Закона №44-ФЗ, а именно соблюдение сроков и порядка исполнения контрактов в части ведения реестра контрактов, в результате которого установлено следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с Законом №44-ФЗ были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ, направляется заказчиками в указанный

орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Согласно пункту 8 части 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ в реестр контрактов, в том числе включается информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены.

В соответствии с информацией, представленной МБУК «ДК «Чайка», к контракту №1119117 заключено дополнительное соглашение от 29.03.2019 №3/1, согласно которому изменены объемы и виды работ. Фактически Учреждением направлена информация о заключенном дополнительном соглашении 08.11.2019, то есть после установленного Законом №44-ФЗ сроки.

В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ сведения о дополнительном соглашении от 29.03.2019 №3/1 к контракту №1119117 в уполномоченный на ведение реестра контрактов орган МБУК «ДК «Чайка» направлена с нарушением установленных сроков.

За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности не истек.

Согласно пункту 10 части 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ в реестр контрактов, в том числе включается информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта).

В соответствии с информацией, представленной МБУК «ДК «Чайка», Учреждением оплачен аванс по контракту №1119117 в сумме 27 912,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (п/п №1 от 26.03.2019).

В нарушение требований пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ сведения об исполнении договора №1119117, в части информации о перечислении аванса, в уполномоченный на ведение реестра контрактов орган МБУК «ДК «Октябрь» не направлялись.

За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности не истек.

Для оказания услуг по проведению строительного контроля по капитальному ремонту здания ДК «Октябрь» Учреждение заключило с ООО «Инвест» три контракта от 27.05.2019 №110/19 на сумму 199,0 тыс. рублей, от

27.05.2019 №112/19 на сумму 395,0 тыс. рублей и от 03.06.2019 №111/19 на сумму 387,1 тыс. рублей (закупка у единственного поставщика), общая стоимость работ составила 981,1 тыс. рублей:

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным учреждением культуры не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании указанного пункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей.

Следует отметить, что указанные контракты имеют признаки искусственного дроблений, а именно:

предметом всех контрактов является оказания услуг по проведению строительного контроля по капитальному ремонту здания ДК «Октябрь»;

два контракта заключены в один день (27.05.2019), третий через 7 дней (03.06.2019);

работы по капитальном ремонту выполняются одним подрядчиком в рамках одного контракта;

директором ООО «Инвест» изданы приказы от 03.06.2019 №5П, от 03.06.2019 №6П и от 04.06.2019 №7П об утверждении должностного лица ООО «Инвест», ответственного за выполнение предмета строительного контроля по выполнению работ на объекте «Капитальный ремонт ДК «Октябрь» по контрактам от 27.05.2019 №110/19, от 27.05.2019 №112/19 и от 03.06.2019 №111/19 - заместителя директора Афанасьеву О.В.;

рынок услуг на проведение строительного контроля не закрыт и не ограничен;

у заказчика было достаточно времени на закупку (контракт на капитальный ремонт заключен 25.12.2018, контракты на стройконтроль – 27.05.2019 и 03.06.2019).

Фактически все контракты образуют единую сделку.

Согласно части 1 статьи 24 Закона №44-ФЗ Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). В соответствии с частью 5 статьи 24 Закона №44-ФЗ Заказчик выбирает способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона №44-ФЗ. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

На основании статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Таким образом, МБУК «ДК «Чайка» при осуществлении трех закупок на оказание услуг по строительному контролю по капитальному ремонту здания ДК «Октябрь» стоимостью 981,1 тыс. рублей в целях формального соблюдения ограничений (до 600 тыс. рублей), предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, содержат признаки искусственного дробления единых сделок на несколько контрактов, сумма по каждому из которых не превышала 600,0 тыс. рублей, что способствовало созданию преимущественного положения исполнителю (ООО «Инвест»), с которым заключались контракты, лишало возможности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, реализовать свое право на заключение контрактов, и указывают на признаки нарушения статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 №135 «О защите конкуренции» и части 5 статьи 24 Закона №44-ФЗ.

За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 7.29 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности не истек.

10. Ответственные лица

Приказом директора МБУК «ДК «Чайка» от 16.01.2018 №7-лс Кушниренко Александр Анатольевич переведен на должность «Контрактный управляющий» 0,25 ставки. Приказом МБУК «ДК «Чайка» от 16.01.2018 №4/1 утверждена должностная инструкция контрактного управляющего от 16.01.2018 №9/1. В соответствии с должностной инструкцией на контрактного управляющего возложены следующие обязанности:

1. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд.

2. Осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд.

3. Экспертиза результатов закупок, приемка контракта.

4. Осуществление иных обязанностей, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе в сфере закупок.

Контрактный управляющий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией.

Выводы по результатам контрольного мероприятия

1. В нарушение части 1 статьи 94 Закона №44-ФЗ, статей 746, 753 ГК РФ и пунктов 4.3.4 и 2.7 контракта от 25.12.2018 №1119117 МБУК «ДК «Чайка» приняты и оплачены невыполненные работы на сумму 25,8 тыс. рублей. В период проведения основного этапа контрольного мероприятия выявленные замечания устранены в полном размере путем выполнения работ.

2. В нарушение части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ МБУК «ДК «Чайка» допущено изменение условий контракта от 25.12.2018 №1119117, заключив дополнительное соглашение от 29.03.2019 №3/1, не отвечающее требованиям статьи 95 Закона №44-ФЗ, в части замены видов и объемов работ более чем на 10%.

За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности не истек.

3. В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ сведения о дополнительном соглашении от 29.03.2019 №3/1 к контракту от 25.12.2018 №1119117 в уполномоченный на ведение реестра контрактов орган МБУК «ДК «Чайка» направлена с нарушением установленных сроков.

В нарушение требований пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ сведения об исполнении контракта от 25.12.2018 №1119117, в части информации о перечислении аванса, в уполномоченный на ведение реестра контрактов орган МБУК «ДК «Октябрь» не направлялись.

За указанные нарушения предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности не истек.

4. МБУК «ДК «Чайка» при осуществлении трех закупок на оказание услуг по строительному контролю по капитальному ремонту здания ДК «Октябрь» стоимостью 981,1 тыс. рублей в целях формального соблюдения ограничений (до 600 тыс. рублей), предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, содержат признаки искусственного дробления единых сделок на несколько контрактов, сумма по каждому из которых не превышала 600,0 тыс. рублей, что способствовало созданию преимущественного положения исполнителю (ООО «Инвест»), с которым заключались контракты, лишало возможности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, реализовать свое право на заключение контрактов, и указывают на признаки нарушения статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 №135 «О защите конкуренции» и части 5 статьи 24 Закона №44-ФЗ.

За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 7.29 КоАП РФ. Срок привлечения к административной ответственности не истек.

Руководитель рабочей группы

Главный инспектор
Счетной палаты Самарской области



А.П. Егоров

Участники контрольного мероприятия:

Инспектор Счетной палаты
Самарской области



А.Ю. Коробейников

С актом ознакомлены:

Директор
МБУК «ДК «Чайка»

Г.М. Сафина

Главный бухгалтер
МБУК «ДК «Чайка»

В.А. Басова

Акт

осмотра объекта с проведением выборочных контрольных обмеров.

г.о. Самара

12 ноября 2019 года

Комиссия, в составе: главного инспектора Счетной палаты Самарской области Егорова Александра Петровича, инспектора Счетной палаты Самарской области Коробейникова Антона Юрьевича, заместителя директора ООО «ИНВЕСТ» Афанасьевой Ольги Владимировны, главного инженера МБУК г.о. Самара «ДК «Чайка» Маклова Владимира Викторовича, произвела осмотр и выборочную проверку соответствия объемов выполненных работ объемам, отраженным в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 08.07.2019, Акт-02-01-07/2, выполненных ООО «РегионСпецСтрой» по контракту от 25.12.2018 №1119117, на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания ДК «Октябрь» в городе Самаре, по адресу: Красноглинский район, пос. Мехзавод, 4 квартал, д. 9.

В ходе проверки были проверены работы, отраженные в актах выполненных работ, Акт-02-01-01, Акт-02-01-02/1/1, Акт-02-01-02/2/1, Акт-02-01-04/2, Акт-02-01-07-02, Акт-02-04-01, Акт-02-06-01, Акт-02-07-01, Акт-02-08-01, Акт-02-13-01, Акт-02-14-01 от 08.07.2019 и Акт-02-01-07/2 и Акт-02-01-11/1/1 от 27.08.2019.

Выборочной проверкой соответствия фактически выполненных строительно-монтажных работ объемам, отраженным в акте о приемке выполненных работ, установлено, что МБУК г.о. Самара «ДК «Чайка» приняты и оплачены ООО «РегионСпецСтрой» невыполненные работы в том числе:

Акт о приемке выполненных работ от 27.08.2019, Акт-02-01-07/2
(Вентиляция)

№ по КС-2	№ по смете	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ		
				по акту	по факту	откл.
25	190,214, д-14	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,88	0	-0,88
26	д-15	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-70-40	шт.	2	0	-2
27	д-16	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	шт.	3	0	-3
28	л-17	Болты анкерные	т	0,0063	0	-0,0063

Кроме того установлено, что вместо предусмотренного проектом вентилятора NED VR 70-40/35-D, установлен вентилятор VCP-70-40/35-GQ/4D/380 производства Ровен.

В ходе осмотра произведена фотосъемка объекта телефоном SamsungGalaxy S8+ (личный).

При проведении контрольного обмера были применены лазерный дальномер фирмы BoschGLM 100 С Professional (предоставлен Счетной палатой Самарской области).

АКТ составлен в трех экземплярах, на одном листе.

Главный инспектор Счетной палаты
Самарской области



А.П. Егоров

Инспектор Счетной палаты
Самарской области



А.Ю. Коробейников

Главный инженер муниципального бюджетного
учреждения культуры «ДК «Чайка»



В.В. Маклов

Заместитель директора ООО «ИНВЕСТ»



О.В. Афанасьева

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик

Заказчик

наименование (объекта) стройки

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-159

(локальная ресурсная смета)

Невыполненные работы ДК Октябрь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание : ЛС-245 Невыполненные работы ДК Октябрь

Сметная стоимость 25,96 тыс. руб.

Средства на оплату труда 6,88 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Май 2018 г. ФСНБ-2001 (редакция 2017 г.)

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.	
					на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	20-02-018-01	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,88	1 151,74	1 013,52
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	5,06	192,49	974,00
	1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2		3,2		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,0088	254,97	2,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,0088	501,79	4,42
	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,000176	77 184,21	13,58
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0704	305,72	21,52
	19.2.01.05	Вставки гибкие	м2	0,88		
2	19.2.01.05-0027	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-70-40	шт.	2	1 284,17	2 568,34
3	20-03-001-03	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т	шт	3	2 109,01	6 327,01
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	30,6	187,74	5 744,84
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3		3		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,57	272,65	155,41
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,24	1 201,62	288,39
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,02	18,26	128,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,33	501,79	165,59
4	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,0063	139 414,53	878,31
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ				
		Оплата труда рабочих	чел.-ч	35,66		6 718,84
		Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,5788		157,65
		Фонд оплаты труда	чел.-ч	36,2388		6 876,49
		Стоимость эксплуатации машин				586,59
		Стоимость материалов, учтенных в расценках				35,10
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках				3 446,65
		Стоимость материалов				3 481,75

1	2	3	4	5	6	7
		Итого прямые затраты по смете				10 787,18
		Накладные расходы				6 738,96
		в том числе:				
МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1		Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%×0,85=98% от ФОТ текущего 6876,49				6 738,96
		Сметная прибыль				3 850,83
		в том числе:				
Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим. п.1		Сантехнические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55%×0,8=56% от ФОТ текущего 6876,49				3 850,83
		Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью				21 376,97
		Временные здания и сооружения				
ГСНр 81-05-01-2001 п.1.2		Средства на строит-во и разборку титул.врем.зданий и сооружений при произв.рем.-стр.работ 1,2%				256,52
		Итого				21 633,49
		Коэффициент снижения 0,995				21 525,32
		Налоги				
НДС		20%				4 305,06
		Итого				25 830,38
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				25 830,38

Составил



Акт

повторного осмотра объекта

г.о. Самара

19 ноября 2019 года

Комиссия, в составе: главного инспектора Счетной палаты Самарской области Егорова Александра Петровича, инспектора Счетной палаты Самарской области Коробейникова Антона Юрьевича, заместителя директора ООО «ИНВЕСТ» Афанасьевой Ольги Владимировны, главного инженера МБУК г.о. Самара «ДК «Чайка» Маклова Владимира Викторовича, произвела повторный осмотр объекта «Капитальный ремонт нежилого здания ДК «Октябрь» в городе Самаре, по адресу: Красноглинский район, пос. Мехзавод, 4 квартал, д. 9.

В ходе осмотра установлено, что невыполненные работы, отраженные в Акте осмотра от 12.11.2019, выполнены в полном объеме.

АКТ составлен в трех экземплярах, на одном листе.

Главный инспектор Счетной палаты
Самарской области

 А.П. Егоров

Инспектор Счетной палаты
Самарской области

 А.Ю. Коробейников

Главный инженер муниципального бюджетного
учреждения культуры «ДК «Чайка»

 В.В. Маклов

Заместитель директора ООО «ИНВЕСТ»

 О.В. Афанасьева



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ**

Куйбышева ул., 123, 129, г. Самара, Россия, 443010
Тел.: (846) 333 36 08; факс: (846) 332 96 83; e-mail: gorkultura@samadm.ru

от 21.11.2019 г. № 1-02/5-02/3063
на № _____ от _____

[О направлении информации и документов]
в рамках контрольного мероприятия

Главному инспектору
Счетной палаты
Самарской области

А.П.Егорову

ул. Молодогвардейская, 187
г. Самара, 443100

Уважаемый Александр Петрович!

Рассмотрев требование в связи с проведением контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в форме субсидий министерством культуры Самарской области на капитальный ремонт нежилого здания ДК «Октябрь», расположенного по адресу г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 4, д. 9, принадлежащего на праве оперативного управления МБУК «ДК «Чайка» за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года» Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее – Департамент культуры и молодежной политики) сообщает следующее.

1. На территории пос. Мехзавод городского округа Самара осуществляют свою деятельность следующие учреждения сферы «Культура», находящиеся в ведении Департамента культуры и молодежной политики:

- Дом культуры «Октябрь» муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Дом культуры «Чайка», расположенный по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 4, д. 9;

- библиотека №16 муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Централизованная система детских библиотек», расположенная по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2, д. 32;

- библиотека № 30 муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система», расположенная по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 5, д.3;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская школа искусств № 6», расположенная по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 10, д. 17.

2. О количестве посещений вышеуказанных учреждений за 2017, 2018, 2019 год.

№ п/п	Наименование учреждений	Число посещений		
		2017 год	2018 год	2019 год (факт на 20.11.2019 г.)
1	Библиотека №16 муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Централизованная система детских библиотек»	18 526 чел.	19 000 чел.	15 166 чел.
2	Библиотека № 30 муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система»	25 306 чел.	25 380 чел.	22 944 чел.
3	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская школа искусств № 6»	контингент учащихся 373 чел.	контингент учащихся 373 чел.	контингент учащихся 358 чел.
4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Дом культуры «Чайка» (Дом культуры «Октябрь»)	0*	0*	0*

*Нулевой показатель связан с тем, что с 2016 года до настоящего времени Дом культуры «Октябрь» не осуществляет свою деятельность.

3. В соответствии с перечнем мероприятий («Дорожная карта») по реализации на территории городского округа Самара национального проекта «Культура», утвержденным Главой городского округа Самара Е.В.Лапушкиной и согласованным с временно исполняющим обязанности министра культуры Самарской области С.В.Филиповым системный показатель: «Увеличение количества посещений учреждений культуры на 15 % до 2024 года» в 2020 году составит:

- по театрам – 176, 3 тыс. чел. (14%);
- по концертным организациям – 54,88 тыс. чел. (1%);
- по музеям – 183, 44 тыс. чел. (2%);
- по библиотекам – 1692, 89 тыс. чел. (2%);
- по домам культуры (посещение культурно-массовых мероприятий на платной основе) – 151, 66 тыс. чел. (5%);
- по домам культуры (количество участников клубных формирований) – 12, 12 тыс. чел. (12,1%);
- по ДШИ – 9, 46 тыс. чел. (3,8%).

Ввод в эксплуатацию Дома культуры «Октябрь» позволит жителям поселка Мехзавод пользоваться услугами, предоставленными учреждением культурно-досуговой деятельности.

Также направляем Вам копии соглашения от 21.09.2018 года № 10-МТБ, дополнительного соглашения 1/10-МТБ от 19.04.2019 года.

Приложение: на 15 листах в 1 экземпляре.

Руководитель Департамента



Т.В.Шестопалова

И.Ю.Клейменова

340 20 21

О.М.Лазарева

333 57 95